

ID	Tâche	Durée	Debut	Fin	Statut	Action requise	Action par
1	Plan du projet jusqu'à la fin de la construction	613 days	Mon 2/13/17	Tue 6/18/19			
2	Plan de période d'exclusivité	133 days	Mon 2/13/17	Tue 8/15/17			
3	Juridique	117 days	Mon 2/13/17	Mon 7/24/17			
4	Négociation du protocole d'accord pour le pacte d'actionnaires	6 days	Fri 3/17/17	Fri 3/24/17	Retard potentiel	Nomination des membres du portefeuille	Mr. Ekanga
5	Négociation du contrat de concession	111 days	Mon 2/13/17	Fri 7/14/17			
6	Négociation du pacte d'actionnaires (JV)	1 day	Mon 3/27/17	Mon 3/27/17	Retard potentiel	Nomination des membres du portefeuille	Mr. Ekanga
7	Négociation du contrat de gestion	10 days	Tue 3/28/17	Mon 4/10/17			
8	Établissement du concessionnaire (JV)	6 days	Mon 7/17/17	Mon 7/24/17			
9	Gouvernement	128 days	Sun 2/19/17	Tue 8/15/17			
10	Nomination des membres de l'équipe du gouvernement	20 days	Sun 2/19/17	Thu 3/16/17	à temps		
11	Nomination de la société d'Etat partenaire à DPW pour la JV	20 days	Sun 2/19/17	Thu 3/16/17	Retard potentiel	Désignation de l'entité gouvernementale	Mr. Ekanga
12	Communication par le gouvernement de la disponibilité du terrain pour le projet	20 days	Fri 3/17/17	Thu 4/13/17	Inconnu	confirmation par le gouvernement de la disponibilité des terres identifiées par DPW pour le projet.	Mr. Ekanga
13	Autorisation par le gouvernement pour les travaux géotechniques sur le site	6 days	Fri 3/31/17	Fri 4/07/17	à temps	lettre de demande à envoyer avant le 24/03	Tarik/ Claude
14	Approvisionnement en électricité et eau du Port	16 days	Tue 7/25/17	Tue 8/15/17			
15	Négociation et livraison des terres	67 days	Fri 3/17/17	Mon 6/19/17			
16	Route Muanda - Boma	67 days	Fri 3/17/17	Mon 6/19/17			
17	Permis de construction	23 days	Tue 6/20/17	Thu 7/20/17			
18	Validation de l'étude de faisabilité par le gouvernement	15 days	Mon 7/03/17	Fri 7/21/17			
19	DP world	116 days	Mon 2/13/17	Fri 7/21/17			
20	Lettre au gouvernement pour la nomination de l'équipe de DP World	5 days	Mon 2/13/17	Fri 2/17/17			
21	Proposition de DPW du site potentiel pour le projet	1 day	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17	à temps	Proposition à soumettre pendant la réunion de la commission	Tarik/ Claude
22	Étude de faisabilité	101 days	Mon 2/13/17	Fri 6/30/17			
30	Signature des documents contractuels	2 days	Mon 7/24/17	Tue 7/25/17			
31	Accomplissement des conditions suspensives	25 days	Wed 7/26/17	Tue 8/29/17			
32	Construction du port	450 days	Tue 9/26/17	Tue 6/18/19			